



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน ไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแม่แจ่ม เพื่อขยายแนวเขต ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๘	บ้านปางอ้งใหม่ หมู่ที่ ๑๘	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการขยายแนวเขตประปา หมู่ที่ ๑๓	บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๖	บ้านแม่คอง หมู่ที่ ๑๖	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หย่อมบ้านแม่จุมสามใต้ หมู่ที่ ๑๔	บ้านแม่จุมสามใต้ หมู่ที่ ๑๔	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ใหญ่ หมู่บ้านพะแอดู หมู่ที่ ๔	บ้านพะแอดู หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง

๖	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๗	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗	บ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ห่อมบ้านแม่เนิ้งใน หมู่ที่ ๑๕	ห่อมบ้านแม่เนิ้งใน หมู่ที่ ๑๕	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ ห่อมบ้านห้วยทรายเหลือง หมู่ที่ ๓	ห่อมบ้านห้วยทรายเหลือง หมู่ที่ ๑๓	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๖	บ้านแม่ศึก หมู่ที่ ๖	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (ห่อมบ้านนาฮ่องใต้)	ห่อมบ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	บ้านแม่คอง หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	บ้านปางอุ้ง หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	บ้านห้วยขี้เปอะ หมู่ที่ ๑๗	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	บ้านผาละปี หมู่ที่ ๘	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยอมบ้านแม่ราจี หมู่ที่ ๙	ห้วยอมบ้านแม่ราจี หมู่ที่ ๙	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ ๗	บ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	๒๕๐๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓	บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๑๔๒,๐๐๐	-	๑๔๒,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำ หมู่ที่ ๑๓	บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๕๘,๐๐๐	-	๕๘,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.พร้อม ฝापิด หมู่ที่ ๑๑	บ้านปางเกียะ หมู่ที่ ๑๑	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๕	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงรางรินลำเหมืองคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	บ้านนากลาง หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๒,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒๖	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	อบต.แม่ศึก	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร			งาน ส่งเสริมการเกษตร					
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่ศึก	บ้านแม่หยอด หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง พระราชดำริ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	บ้านแม่ศึก หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษพืช และขยะเปียกตำบลแม่ศึก	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๑๑,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๗๐๐	ก.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๔	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกข้าวโพด	บ้านสบจอก หมู่ที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	บ้านพะแอดู หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร			งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักถิ่นที่สี่	พื้นที่บริเวณอบต.แม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ส.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลแม่ศึก	ตำบลแม่ศึก จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าตำบลแม่ศึก	ตำบลแม่ศึก จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๘,๓๒๕	๑,๖๗๕	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	บ้านโป่งขนุน หมู่ที่ ๑๕	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๘๐๐	เม.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑	บ้านปางอู้ง หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๐	บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๘	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๑	บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๙	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๓	บ้านสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๔	บ้านแม่จุมสาม หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๕	บ้านโป่งขุน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๖	บ้านแม่คอง หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๑๗	บ้านห้วยขี้เปอะ หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๕	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๒	บ้านนากลาง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๓	บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๗	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๔	บ้านพะแอดู หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๘	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๕	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๙	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๖	บ้านแม่ศึก หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒๐	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๗	บ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๒๑	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๘	บ้านผาละปี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒๒	โครงการอุดหนุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน PM ๒.๕ หมู่ที่ ๙	บ้านแม่หยอด หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ก.พ. - เม.ย. ๗๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการงานมหกรรมผ้าตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผ่า	อำเภอแม่แจ่ม	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐ (โอนลด)	-	ก.พ.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์	ตำบลแม่ศึก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน	ตำบลแม่ศึก	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สรงน้ำพระธาตุสองยอด หมู่ที่ ๖	บ้านแม่ศึก หมู่ที่ ๖	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งบ้านปางอุ่งใหม่ หมู่ที่ ๑๘	บ้านปางอุ่งใหม่ หมู่ที่ ๑๘	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งบ้านนาอ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	บ้านนาอ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งบ้านปางเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๑	บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งบ้านปางอุ่ง หมู่ที่ ๑	บ้านปางอุ่ง หมู่ที่ ๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ

๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ เมืองบ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	บ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ เมืองบ้านนาอ่อง หมู่ที่ ๕	บ้านนาอ่อง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอ.แม่แจ่มจัด กิจกรรมต่างๆ ทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ	อำเภอแม่แจ่ม	๑๕,๐๐๐	๑๕๐๐๐ (โอนลด)	-	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			งาน วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่ศึก	พื้นที่ตำบลแม่ศึก จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอ.แม่แจ่ม ตามโครงการสนับสนุนการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ	อำเภอแม่แจ่ม	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน			งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของอปท.ด้านสาธารณภัย	ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

แผนงาน การศึกษา

งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ศพด.ตำบลแม่ศึก โรงเรียน บ้านนาฮ่อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๖๕	๓๕	ม.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดอาหาร กลางวันที่มีคุณภาพสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/โรงเรียนตำบลแม่ศึก	อบต.แม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	จังหวัดเพชรบุรี	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา	อบต.แม่ศึก	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	ก.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

แผนงาน การศึกษา

งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารการศึกษา	ตำบลแม่ศึก	๔,๐๖๒,๑๐๐	๒,๑๒๓,๓๒๕	๑,๙๓๘,๗๗๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) พื้นที่ตำบล แม่ศึก	ตำบลแม่ศึก	๖,๘๖๙,๖๐๐	๓,๔๗๑,๔๐๐	๓,๓๙๘,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

แผนงาน สาธารณสุข

งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำตำบลแม่ศึก	ตำบลแม่ศึก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-๖๖	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ตำบลแม่ศึก	๕๑๐,๐๐๐	-	๕๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ตำบลแม่ศึก	๑๐,๓๐๐	-	๑๐,๓๐๐	ก.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ตำบลแม่ศึก	๑๒,๔๐๐	-	๑๒,๔๐๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ	ตำบลแม่ศึก	๕๕,๑๔๐	-	๕๕,๑๔๐	เม.ย.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	บ้านปางอู้ง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑	บ้านปางเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓	บ้านนาสบแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๑๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔	บ้านแม่จุมสาม หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕	บ้านโป่งขุน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖	บ้านแม่คอง หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗	บ้านห้วยขี้เปอะ หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	บ้านนากลาง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	บ้านพะแอดู หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

๑๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	บ้านแม่ศึก หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	บ้านกองกาน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	บ้านผาละปี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	บ้านแม่หยอด หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการโดยใช้หลัก ๓ อ	ตำบลแม่ศึก	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการสร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ	ตำบลแม่ศึก	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	ก.พ.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก

<u>แผนงาน</u>		เคหะและชุมชน	<u>งาน</u>	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการขยะตำบลแม่ศึก	พื้นที่ตำบลแม่ศึกจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๓๐๐	๖,๗๗๐	๓,๕๓๐	เม.ย.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

<u>แผนงาน</u> การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			<u>งาน</u> งานกีฬาและนันทนาการ					
ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการการแข่งขันกีฬายูวชนตำบลแม่ศึก	สนามกีฬา โรงเรียนบ้านปางอู้ง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๗๙๘	๒๐๒	ม.ค. - เม.ย ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬาในพื้นที่ต่าง ๆ	สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่ศึก	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาฮ่อง สนามกีฬาประจำตำบลบ้านนาฮ่อง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๖๐	๓๔๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ๖ การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๑๘,๐๐๐	๑๖,๘๐๐ (ผูกพัน)	๑,๒๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	บ้านปางอู้ง หมู่ที่ ๑ หน่วยป่า ไม้บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑๐,๔๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	พื้นที่ตำบลแม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	อบต.แม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	อบต.แม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ ประชาคมตำบล	พื้นที่ตำบลแม่ศึก จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๒๗,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการข้างคันทัน	บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๑๒	๑๗,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบต.แม่ศึก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลแม่ศึก	อบต.แม่ศึก	๒๖,๐๐๐	-	๒๖,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่ศึก	อบต.แม่ศึก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

๖	โครงการวันท้องถิ่นไทย	อบต.แม่ศึก	๒๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก เคลื่อนที่พบประชาชน	พื้นที่ตำบลแม่ศึก	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ตำบลแม่ศึก	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย.	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. แม่ศึก	ห้องประชุมอบต.แม่ศึก	๑๑,๖๐๐	-	๑๑,๖๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.แม่ศึก	อบต.แม่ศึก	๑๑,๖๐๐	-	๑๑,๖๐๐	มี.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.แม่ ศึก	ห้องประชุมอบต.แม่ศึก	๑๑,๖๐๐	-	๑๑,๖๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	ห้องประชุมอบต.แม่ศึก	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มี.ค.-๖๗	ยกเลิก/ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	โครงการอุดหนุนอบต.ช่างเคิ่งตามโครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของอปท.อำเภอแม่แจ่ม	อบต.ช่างเคิ่ง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	มี.ค.-๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

